

PREFEITURA

ITUIUTABA

Faz acontecer

OFÍCIO SMG. Nº 73/2025

Ituiutaba - MG, 02 de junho de 2025.

Exmo. Senhor

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

DD. Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 391/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Em atenção ao requerimento nº 109/2025, de autoria da Ilustre Vereadora Joelma da Silva Almeida, que solicitou informações detalhadas quanto ao Programa do Governo Federal – Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação, especificamente no que se refere ao cronograma e próximos procedimentos adotados para a retomada e conclusão das obras das creches no município.


Diante disso, o processo administrativo nº 10.629/2025, foi remetido à secretaria competente para análise e emissão de resposta, qual seja, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, assim, com o retorno, segue em anexo para conhecimento e apreciação de V.Exa., o despacho com a resposta da Sra. Secretária.

No ensejo, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Alencar Guedes Ferreira
Secretária de Governo

Recebido 05/06/2025
17:00



Vinícius Oliveira e Silva
Assessor Especial
CPF 055.080.566-45

À SMG:

Em atenção ao Requerimento nº 109/2025, de autoria da vereadora Joelma da Silva Almeida, segue DESPACHO anexo (fls. 04, 05 e 06).

À consideração superior, para deliberar.

(02/06/2025)



ÉRIKA FERREIRA LIMA FRANCO

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

DESPACHO

P.A. nº 10629/2025

À Secretaria Municipal de Governo:

Em atenção ao Requerimento nº 109/2025, de autoria da vereadora Joelma da Silva Almeida, onde solicita informações detalhadas quanto ao **Programa do Governo Federal – Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação**, especificamente no que se refere ao cronograma de retomada e conclusão das obras das creches no município, entramos em contato com a **Diretora do Departamento de Obras Públicas** da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, *Nadinne Demétrio Moro*.

Acerca dos Processos Administrativos nº 02.16.0342.0223059.2025-28 (Creche ID 25564 - Bairro Canaã), 02.16.0342.0223056.2025-12 (Creche ID 25562 - Bairro Novo Tempo II) e 02.16.0342.0223058.2025-55 (Creche ID 25563 - Bairro Sol Nascente), cumpre informar o seguinte:

1. Situação Atual das Obras:

As obras das creches encontram-se **PARALISADAS**, com os seguintes percentuais de execução física e financeira, conforme registros no Sistema SIMEC (FNDE):

- **ID 25562 (Bairro Novo Tempo II): 53,24% executado.**
- **ID 25563 (Bairro Sol Nascente): 79,25% executado.**
- **ID 25564 (Bairro Canaã): 67,25% executado.**

2. Causa da Paralisação:

A interrupção das obras decorreu de:

- atraso nos repasses federais pelo FNDE, que impediram a contratada (FOCCO Engenharia e Consultoria Eireli - EPP) de cumprir o cronograma físico-financeiro, mesmo após sucessivas reprogramações; e



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

- encerramento do contrato original, devido à inviabilidade de continuidade sem os repasses federais regulares.

Dados dos repasses (intervalos entre transferências federais):

- **ID 25562: Intervalo de até 455 dias sem repasses (ex.: 23/12/2021 a 23/03/2023).**
- **ID 25563: Intervalo de até 603 dias sem repasses (ex.: 06/03/2019 a 29/10/2020).**
- **ID 25564: Intervalo de até 458 dias sem repasses (ex.: 20/12/2021 a 23/03/2023).**

(Detalhes extraídos do SIMEC – Obras 2.0, aba "Recursos").

3. Repactuação com o FNDE:

- Em 10/07/2023, o FNDE publicou a Portaria nº 82/MEC, permitindo a repactuação financeira dos convênios.
- O município de Ituiutaba protocolizou a solicitação em 13/07/2023, **mas o deferimento ocorreu apenas em 14/05/2024**, após diligências.
- Em 22/10/2024, foi assinado o Termo de Compromisso e Aditamento do Convênio.
- **Os recursos para continuidade foram alocados no orçamento de 2025**, devido ao fechamento orçamentário de 2024 e final de mandato.

4. Licitações em Andamento:

Foram iniciados processos licitatórios para seleção de nova contratada, com os seguintes status:

- **Processo nº 008/2025 (ID 25562): Publicado em 13/05/2025; propostas abertas em 29/05/2025 (em análise documental).**
- **Processo nº 006/2025 (ID 25563): Publicado em 09/05/2025; propostas abertas em 27/05/2025 (em análise documental).**
- **Processo nº 007/2025 (ID 25564): Publicado em 12/05/2025; propostas abertas em 28/05/2025 (em análise documental).**

(Consultáveis no Portal de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br).



5. Cronograma de Retomada e Previsão de Conclusão:

- Prazo contratual: 24 meses após a assinatura do Termo de Compromisso (22/10/2024), com previsão de conclusão em outubro de 2026.
- Próximas etapas:
 - *Homologação das licitações.*
 - *Assinatura dos novos contratos e empenho dos recursos.*
 - *Ordem de serviço para retomada das obras.*

6. Pacto Nacional de Retomada de Obras:

O município de Ituiutaba aderiu à repactuação dentro do prazo (13/07/2023) e cumpriu todas as exigências do FNDE, conforme comprovado pelo DEFERIMENTO em 14/05/2024.

Os atrasos anteriores decorreram da demora na análise pelo FNDE (10 meses entre solicitação e deferimento).

7. Recursos Disponíveis:

- Valores repactuados e já previstos no orçamento de 2025, com garantia de contrapartida municipal.

8. Conclusão:

O município de Ituiutaba está em estrito cumprimento das exigências do FNDE e do Termo de Compromisso, com medidas concretas para a conclusão das obras.

Os atrasos históricos foram majoritariamente decorrentes de fatores externos, agora sanados pela repactuação e aguardando encerramento da fase de licitação.

Ituiutaba-MG, 02 de junho de 2025.



ÉRIKA FERREIRA LIMA FRANCO

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer