

Recebemos em
23/04/2025
Vinícius Oliveira e Silva
Assessor Especial
CPF 055.080.566-45

Ituiutaba/MG, em 22 de abril de 2025.

Ofício nº 345/2025/SMOSU

Processo Administrativo 5064/2025

DESPACHO

Excelentíssimo Senhor Francisco Tomaz de Oliveira Filho,

Em resposta ao Ofício nº 171/2025, referente à Indicação nº 046/2025 da Excelentíssima Senhora Joelma da Silva Almeida, da Câmara Municipal de Ituiutaba-MG, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos presta os seguintes esclarecimentos acerca do andamento da obra da Escola Hugo de Oliveira:

1. Recursos Orçamentários:

Existe disponibilidade financeira para a conclusão da obra, com recursos alocados no orçamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme discriminado abaixo:

- Fonte: 01.07.00
- Unidade Orçamentária: 01.07.02 (Departamento de Educação)
- Projeto: 12.361.0006.2.302 (Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares)
- Ação: 4.4.90.51.02 (Obras e Instalações de Domínio Patrimonial)
- Valor Contratual: R\$ 3.187.321,55 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).

2. Prazo de Execução:

- O contrato vigente estabelece como data limite para conclusão o dia **09/07/2025**. No entanto, em virtude do elevado volume de chuvas que impactou significativamente o

cronograma da 2ª etapa da obra, será necessário realizar um termo aditivo para prorrogação do prazo.

- Ressalta-se que a 1ª etapa (construção de salas, banheiros e quadra esportiva) já foi concluída e está em pleno funcionamento.

3. Processo Licitatório:

- Não há necessidade de nova licitação para a finalização da obra, uma vez que a empresa contratada mantém a execução dos serviços em conformidade com as exigências contratuais e sob fiscalização do órgão responsável.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,



Nadinne Demétrio Moro
Diretora do Depto de Obras Públicas
SMOSU