

Ituiutaba/MG, em 13 de março de 2025.

Ofício nº 244/2025/SMOSU

Processo Administrativo 3812/2025

DESPACHO


Em resposta ao Ofício 047/2025 referente a indicação da Câmara Municipal de Ituiutaba-MG nº 009/2025, encaminhado por Vossa Excelência, solicitando informações à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos sobre o andamento das obras do Estádio Municipal, vimos, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos:

1. **Estágio atual da obra:** A obra do Estádio Municipal está com 70,93% do investimento total executado. Todas as etapas relacionadas à construção das estruturas já foram concluídas, e atualmente o foco está na fase de acabamento, que inclui instalação de peitoris, instalação de divisórias, colocação de vasos sanitários, instalação de vidros temperados, instalação de louças e metais dentre outros serviços.
2. **Prazo estipulado:** O prazo previsto para a conclusão da obra é dezembro de 2025. No entanto, é importante destacar que esse prazo pode ser prorrogado, dependendo da aprovação da Caixa Econômica Federal, que analisará o andamento físico e financeiro da obra antes de autorizar qualquer extensão do cronograma.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos está empenhada em garantir a qualidade e a conclusão da obra dentro do prazo estabelecido, respeitando as diretrizes do convênio de repasse e as normas técnicas aplicáveis.

Colocamo-nos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,



Letícia de Castro Fernandes Garcia
Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos

Recebido 14/03/2025

NOME: Vinicius Oliveira e Silva
Vinicius Oliveira e Silva
Assessor Especial
CPF 055.080.566-45