

Ituiutaba/MG, em 17 de julho de 2025.

Ofício nº 575/2025/SMOSU

Processo Administrativo 12745/2025

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício 121/2025, referente à Indicação CM/121/2025, de autoria do ilustre Vereador Rodrigo Tomaz da Silva, que solicita informações sobre o cronograma de recapeamento asfáltico previsto para o primeiro semestre de 2025, informamos o seguinte:

Referente ao período solicitado, informamos que o único contrato vigente relacionado ao recapeamento asfáltico foi iniciado em fevereiro de 2024, com recursos provenientes de convênio e recursos municipais (aproximadamente 1% do valor total). Este contrato já teve sua execução parcial aprovada pela Caixa Econômica Federal, sendo 40 ruas, totalizando 104.875,90 m² de vias já recapeadas.

Dados solicitados:

1. Vias públicas contempladas e extensões:
 - 40 ruas já executadas (104.875,90 m²).
 - Restam 07 ruas do centro, com 20.743,80 m² a serem recapeadas.
2. Datas previstas de início e término:
 - Início: fevereiro/2024.
 - Previsão de conclusão: agosto/2025.
3. Valor estimado:
 - Valor total do convênio: R\$ 5.153.035,38.
4. Empresas contratadas:
 - CFL – Construtora Ferreira Lima

5. Fontes de recursos:

- Convênio (principal fonte).
- Recursos municipais (cerca de 1% do valor total).

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário.

Atenciosamente,


Letícia de Castro Fernandes Garcia
Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Exmo. Sr.

Francisco Tomaz de Oliveira Filho

Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba

Nesta.